

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	รายการ	งบ	วงเงินจัดซื้อ	เหลือจ่าย	กำหนดส่งมอบ(วัน)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ประเภทพบ		วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ	ผลงาน
								ปีเดียว	ผูกพัน			
1	ยูนิตทำพื้น จำนวน 9 ชุด จัดสรรให้ รพ.สต. จำนวน 9 แห่ง	4,950,000.00	4,922,000.00	28,000.00	120	29-ธ.ค.-57	28-เม.ย.-58	✓		ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รับเอกสาร5 รายยื่นเอกสาร4ราย คู่สัญญาได้แก่ เคนเต้ ลิงค์ไทยฮาลิม	ส่งมอบวันที่ 15 พ.ค. 2558 ปรับ 17 วัน 9,844.-
2	รถพยาบาล (รถตู้) รพ.พนม	2,000,000.00	1,900,000.00	100,000.00	180	23-ก.พ.-58	21 สค.58	✓		ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รับเอกสาร2ราย ยื่นเอกสาร2ราย คู่สัญญาได้แก่ บริษัท สุพริม โพรดักส์ จำกัด	ส่งมอบ วันที่ 14 พ.ค. 58
3	รถพยาบาล (รถตู้) รพ.ท่ากลาง	2,000,000.00	1,900,000.00	100,000.00	180	22-ธ.ค.-57	20-มิ.ย.-58	✓		ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	รับเอกสาร2ราย ยื่นเอกสาร2ราย คู่สัญญาได้แก่ บริษัท สุพริม โพรดักส์ จำกัด	ส่งมอบ วันที่ 28 พ.ค. 58
4	โคมไฟผ่าตัดใหญ่ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	1,450,000.00	1437000	13,000.00	120	19-พ.ย.-57	19-มิ.ค.-58	✓		สอบราคา	รับเอกสาร2 ราย ยื่นเอกสาร2 ราย คู่สัญญาได้แก่ บริษัท มาเคท(ไทย แลนด์) จำกัด	ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค. 59

5	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สง.สุราษฎร์ธานี	1,294,000.00	1,294,000.00	0	60	12-ธ.ค.-57	10-ก.พ.-58	✓		สอบราคา	รับเอกสาร 2 ราย ขึ้นเอกสาร 2 ราย คู่สัญญา ได้แก่ บริษัท โตโยต้าศ	ส่งมอบวันที่ 30 ธ.ค. 57
---	--	--------------	--------------	---	----	------------	------------	---	--	---------	--	----------------------------

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินก่อนนี้ (PO)	งบประมาณ เหลือจ่าย	งวดงาน	ระยะเวลา ก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ประเภทงบประมาณ		วิธีจัดจ้าง	ผลการจัดจ้าง	ผลงานปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2559
									ปีเดียว	ผูกพัน			
1	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 4,382 ตรม. โรงพยาบาลไชยา . อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	81,000,000	81,000,000	-	15 งวด	650 วัน	30 ก.ค. 2558	9 พ.ค. 2560		√	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ผู้ซื้อแบบ 1 ราย - ไม่มีผู้ยื่น/ยกเลิก ประกวดราคา ครั้งที่ 2 - ซื้อแบบ 2 ราย - ไม่มีผู้ยื่น/ยกเลิก ประกวดราคา ครั้งที่ 3 - ซื้อแบบ 2 ราย - ยื่น 2 ราย ได้ผู้รับจ้างบริษัท ว.ไชยา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งวดที่ 1,2 - ผู้รับจ้างเบิกล่วงหน้า 15% - ผลการจัดจ้าง และการ ก่อสร้างเป็นไปตามแผน
2	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 2,174 ตรม. โรงพยาบาลบ้านตา ขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	38,000,000	38,000,000	-	10 งวด	390 วัน	29 ก.ค. 2559	23 ส.ค. 2559		√	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ผู้ซื้อแบบ 3 ราย - ไม่มีผู้ยื่น/ยกเลิก ประกวดราคา ครั้งที่ 2 - ซื้อแบบ 2 ราย - เสนอราคา 1 ราย ได้ผู้รับจ้างบริษัท บี เคเค คอนสตรัคชั่น จำกัด	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งวดที่ 3 ผู้รับจ้าง เบิกล่วงหน้า 15% - ผลการจัดจ้าง และการ ก่อสร้างเป็นไปตามแผน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินก่อนนี้ (PO)	งบประมาณ เหลือจ่าย	งวดงาน	ระยะเวลา ก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ประเภทงบประมาณ		วิธีจัดจ้าง	ผลการจัดจ้าง	ผลงานปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2559
									ปีเดียว	ผูกพัน			
3	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี คสล. 5 ชั้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	38,000,000	37,900,000	100,000	8 งวด	450 วัน	23 ก.ค.2558	14 ต.ค. 2559		√	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ไม่มีผู้ซื้อแบบ/ ยกเลิก ประกวดราคา ครั้งที่ 2 - ซื้อแบบ 2 ราย - ไม่มีผู้ยื่น/ยกเลิก ประกวดราคา ครั้งที่ 3 - ซื้อแบบ 2 ราย - ยื่น 1 ราย ได้รับผู้รับจ้าง กิจการ ร่วมค้าพรสิริ รีสอร์ท จี เอส ซี กรุ๊ป	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งวดที่ 2 ผู้รับจ้าง เบิกล่วงหน้า 15 % - ผลการจัดจ้าง และการ ก่อสร้าง เป็นไปตามแผน
4	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	9,381,800	9,256,906.63	124,893.37	8 งวด	360 วัน	27 มี.ค. 2558	21 มี.ค. 2559	√		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ซื้อแบบ 2 ราย - เสนอราคา 2 ราย ผู้รับจ้าง หจก.เลิศ วัฒนประสิทธิ์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 7,8 - ผลการจัดจ้างเป็นไป ตามแผน - ผลการดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 1 เดือน
5	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	9,381,800	8,733,076.90	648,723.10	8 งวด	360 วัน	21 พ.ค. 2558	14 พ.ค. 2559	√		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ซื้อแบบ 4 ราย - เสนอราคา 4 ราย ผู้รับจ้าง บริษัท ฉัตร พิทักษ์ จำกัด	- อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 7,8 - ผลการจัดจ้าง เป็นไป ตามแผน - ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
6	อาคารสถานีอนามัย รพสต.บ้านท่าเนียน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	3,100,100	3,008,000	92,100	5 งวด	300 วัน	27 ก.พ. 2558	23 ธ.ค. 2558	√		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ซื้อแบบ 4 ราย - เสนอราคา 2 ราย ผู้รับจ้าง บริษัท เพื่อน ช่างสหกิจ จำกัด	- ผลการจัดจ้าง เป็นไป ตามแผน - ผลการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 22 ก.ย. 2558 ก่อนหมดสัญญา 3 เดือน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินก้อนนี้ (PO)	งบประมาณ เหลือจ่าย	งวดงาน	ระยะเวลา ก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ประเภทงบประมาณ		วิธีจัดจ้าง	ผลการจัดจ้าง	ผลงานปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มี.ค. 2559
									ปีเดียว	ผูกพัน			
7	อาคารสถานีอนามัย รพสต.ปลายน้ำ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	3,100,100	3,000,000	100,100	5 งวด	300 วัน	17 ก.พ. 2558	13 ธ.ค. 2558	√		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ชื้อแบบ 8 ราย - เสนอราคา 4 ราย ผู้รับจ้าง บริษัท วิวิวิ วิศวกรรม จำกัด	- ผลการจัดจ้าง เป็นไป ตามแผน - ผลการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 25 ธ.ค. 2558 ล่าช้ากว่าสัญญา 12 วัน (ถูกปรับ)
8	อาคารสถานีอนามัย รพสต. เหนือคลอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	3,100,100	3,000,000	100,100	5 งวด	300 วัน	16 มี.ค. 2558	10 ม.ค. 2559	√		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ประกวดราคา ครั้งที่ 1 - ชื้อแบบ 4 ราย - เสนอราคา 4 ราย ผู้รับจ้าง หจก.พังงา ศิลาทอง ก่อสร้าง	- ผลการจัดจ้าง เป็นไป ตามแผน - ผลการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 30 พ.ย. 2558 ก่อนหมดสัญญา 50 วัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๗๗-๒๗๒๗๘๔

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๔/๓๔๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้าง ๘ รายการ งบประมาณ ๑๘๕,๖๕๓,๙๐๐ บาท ครุภัณฑ์ ๖ รายการ งบประมาณ ๑๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๘,๒๔๓,๙๐๐ บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ งบประมาณ	๑๙๘,๖๕๓,๙๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ งบประมาณ	๑๙๘,๖๕๓,๙๐๐	บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได้	๑,๒๘๗,๙๑๖.๔๗	บาท

= ๐.๖๕ %

๒. โครงการ งบประมาณปีเดียว ๑๑ โครงการ งบประมาณ	๕๓,๒๔๓,๙๐๐	บาท
โครงการ งบผูกพัน ๓ โครงการ งบประมาณ	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท

๓. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ๘ โครงการ (งานก่อสร้างทั้งหมด)

๔. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ดังนี้

๔.๑ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑ โครงการ

งบประมาณ	๑๙๔,๐๑๓,๙๐๐	บาท
----------	-------------	-----

ผลการจัดจ้าง เป็นเงิน	๑๙๒,๗๙๙,๙๘๓.๕๓	บาท
-----------------------	----------------	-----

ประหยัดงบได้	๑,๒๑๓,๙๑๖.๔๗	บาท
--------------	--------------	-----

= ๐.๖๓ %

๔.๒ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ๓ โครงการ

งบประมาณ	๓,๖๔๐,๐๐๐	บาท
----------	-----------	-----

ผลการจัดจ้าง เป็นเงิน	๓,๖๒๗,๐๐๐	บาท
-----------------------	-----------	-----

ประหยัดงบประมาณได้	๑๓,๐๐๐	บาท
--------------------	--------	-----

= ๐.๓๖ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

(นายรุ่งโรจน์ เทื่อใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายชจรศักดิ์ แก้วจรัส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี